

SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY

German Democratic Republic

FDD Abstract of

25X1A

PROGRESS REPORT ON INDUSTRIAL CONSTRUCTION PROJECTS (10 pp; German; undated)

25X1X

This report is a photostat of a typed document, prepared by the Berlin branch of the VEB (people-owned enterprise) for Industrial Projects. It gives the status of planned construction projects as of 1 December 1950 in the following areas: Berlin, Dresden, Leipzig, Magdeburg, Stralsund, Jena, Rostock, Halle, and Erfurt. The lists give the project number, the name of the plant or industrial installation and the number of separate projects at that plant, the total amount to be expended on construction work in thousands of Deutsche marks, and the status of the projects in percent of construction work completed. This information is also listed for the planned construction projects for 1951, most of which involve the continuation of work on projects in progress in 1950.

RETURN TO CIA LIBRARY

25X1A

6 June 1951

INTELLOFAX B

CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

REPORT NO.

INFORMATION REPORT

CD NO.

COUNTRY Germany (Russian Zone)

DATE DISTR. 17 May 1951

SUBJECT Progress Report on Construction in the DDR

NO. OF PAGES 1

PLACE ACQUIRED

NO. OF ENCLS. 1 (10 pages)
(LISTED BELOW)

DATE OF ACQUISITION

SUPPLEMENT TO REPORT NO.

25X1X

SOURCE

The attached material is forwarded to you for retention.

CLASSIFICATION SECRET/CONTROL - U.S. OFFICIALS ONLY

STATE	NAVY	NSRB	DISTRIBUTION								
ARMY	AIR						ORR	Ev			

PROJEKTIERUNGSBERICHT
Stand vom 1. Dezember 1950
Industrie - Entwurf VEB
Zweigstelle Berlin

	O b j e k t	Gesamtbausumme TDM	Durchschnittlicher Proj.-Stand in %
B 50-2	Stahl- u. Walzwerk Brandenburg, 35 Teilobjekte	36.294	84
B 50-8	Bergmann-Borsig, 9 Teilobjekte	12.051	60
B 50-11	Stahl- u. Walzwerk Hennigsdorf, 36 Teilobjekte	9.568	12
B 50-29	Deka-Reifenwerke Ketschendorf, 7 Teilobjekte	166	92
B 50-46	LEW Hennigsdorf, 4 Teilobjekte	6.957	58
B 50-56	TRO-Oberschöneweide, 11 Teilobjekte	2.202	53
B 50-57	ABUS - Wildau, 5 Teilobjekte	1.090	80
B 50-59	Niles-Werke Weissensee, 10 Teilobjekte	6.254	52
B 50-64	ABUS - Wildau, 25 Teilobjekte	5.032	6
B 50-83	LEW Hennigsdorf, 6 Teilobjekte	3.996	15
B 50-92	SAG Synthesewerk Schwarzheide, 9 Teilobjekte	3.275	78
F	Hüttenkombinat Ost, Fürstenberg, 13 Teilobjekte	12.016	46

Ferner 32 kleinere Objekte
mit einer Gesamtaussumme
von

27.584

davon 6 Teilobjekte fertig zu 10%
" 0 " " 30%
" 3 " " 45%
" 9 " " 75%
" 6 " " 100%

8 wegen fehlender Unterlagen noch nicht begonnen.

Weitere 37 Objekte sind bereits seit längerer Zeit zu
100% fertig.

Vorprojektierung 1951

19 einzelne Objekte mit einer Gesamtaussumme von 38.560 TDM
sämtlich zu 100% fertig.

PROJEKTIERUNGSBERICHT

Stand vom 1. Dezember 1950

I n d u s t r i e - E n t w u r f VEB
Zweigstelle D r e s d e n

O b j e k t	Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.-Stand i. %
D 50-067 Stahlwerk Gröditz, Verwaltungsgebäude	833	90
D 50-225 Iowa-Lochwitz, Erweiterungsbau	300	65
D 50-254 Zellstoffwerk Merseburg 51	3.000	40
D 50-258 Niles-Werke Chemnitz	850	92
D 50-269 Röntgenwerk Dresden 51	3.469	50
D 50-278a Zahnschneidewerk Modul, 51 Chemnitz	2.203	40
D 50-320 VVB Fema, Werk Brandis III	585	60
D 50-321 Werk Brandis II	430	60
D 50-359 SAG Böhlen, Kurheim Bad Elster	384	45
DOh 50-007 Niles-Werke Chemnitz	2.201	73
DP 49-001 VEW, Werkzeugmaschinen- 51 fabrik Fraureuth	5.812	51

V e r p r o j e k t i e r u n g 1951

D 51-258 Niles-Werke Chemnitz	602	100
D 51-278 Zahnschneidewerk Modul, Chemnitz	26.000	100
D 51-320 VVB Fema Werk Brandis III	2.675	100
D 51-321 Werk Brandis II	3.445	100
D 51-350 Kunstseidenwerk Freinitz	35.100	100

Ferner 74 kleine Objekte mit
einer Gesamtbausumme von 129.584

davon 5 Objekte wegen fehlender Unterlagen noch nicht begonnen

" 16	" fertig zu	10%
" 6	" "	30%
" 12	" "	45%
" 20	" "	75%
" 15	" "	90%

alle anderen Objekte sind zu 100% erledigt.

PROJEKTIERUNGSRICHT

Stand vom 1. Dezember 1950

Industrie - Entwurf VEB
Zweigstelle Leipzig

Objekt	Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.-Stand i. %
L 50-10 Energiebetrieb Süd, Reparaturwerk Erfurt	3.400	85
L 50-18 Maxhütte Unterwellenborn 2 Teilobjekte	2.400	88
L 50-22 VEB Schott & Gen., Jena, 3 Teilobjekte	1.530	98
L 50-24 Wismut-AG., Siegmund-Sch., Theaterbau	8.000	94
L 50-33 SAG Böhlen, Kulturhaus	2.500	50
L 50-36 Stahlwerk Gröditz, 3 Teilobjekte	1.200	33

Verprojektierung 1951

L 51-31 VVB Vesta, Elektrowerk Lippendorf, 2 Teilobjekte	1.621	20
L 51-38 VVB ABUS, Stahlbau Leipzig 12 Teilobjekte	6.105	100
2 Teilobjekte	2.495	15
	8.600	
L 51-40 Leipziger Walkhämmerlei 7 Teilobjekte	5.072	12
L 51-51 Stahlwerk Gröditz, 6 Teilobjekte)		30
1 Teilobjekt)	4.185	100

Ferner 31 kleinere Objekte

mit einer Gesamtbausumme von 8.659

davon 4 Objekte wegen fehlender Unterlagen noch nicht begonnen

1	"	fertig zu 10%
4	"	" " 45%
2	"	" " 80%
5	"	" " 90%
15	"	" " 100%

PROJEKTIERUNGSBERICHT
Stand vom 1. Dezember 1950
Industrie - Entwurf VVB
Zweigstelle Magdeburg

	O b j e k t	Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.-Stand i. %
N 50- 2	VVB Organa, Fehlberg-Idst Magdeburg, 14 Teilobjekte	1.780	100
N 50- 4	VVB Vesta, Walzwerk Burg, 14 Teilobjekte	353	100
N 50- 5	IFA-Werke Schönebeck, 5 Teilobjekte	176	100
N 50- 6	VVB Kautas, Gummiwerke Schönebeck, 2 Teilobjekte	500	100
N 50-10	VVB Vesta, Walzwerk Kirchmöser, 7 Teilobjekte	1.142	100
N 50-13 bis 27	VVB Mansfeld, Kupferbergbau, 13 Objekte	2.166	100
N 50-29	VVB Vesta, Walzwerk Ilseburg, 12 Teilobjekte	1.082	100
N 50-43	Schiffswerft Roßlau (Projektierung abgeschlossen) bis auf:	2.051	
	Schiffbauhalle	1.100	80
	Kaimauer	177	70
N 50-80 bis 99	VVB Mansfeld, Kupferbergbau 18 Objekte) 2 Objekte)	9.150	100 60

Ferner 66 kleinere Objekte

davon 61 Objekte zu 100% abgeschlossen

2 " ruhen, da Standort s.Zt. noch unbekannt
 2 " fertig, nur noch geringe Zusatzaufträge
 1 " zu 75% fertig.

V o r p r o j e k t i e r u n g 1951

N 51- 1	VVB Elno Dessau, 13 Teilobjekte	ca. 3.500	50
N 51- 5	VVB Vesta, Eisenwerke West, Oalbe, 5 Teilobjekte	10.888	46
N 51- 6	VVB Vesta, Eisenwerke West, Badeleben, 9 Teilobjekte	5.158	92

b.w.

M 51- 8	ABUS - Dessau, 12 Teilobjekte	1.156	100
M 51- 9	ABUS - Köthen, 4 Teilobjekte	2.625	100

Ferner 41 kleinere Objekte
mit einer Gesamtbausumme von 35.887

Davon 28 Objekte zu 100% fertig

3 " " 70% "

2 " " 5% "

8 " noch nicht begonnen wegen fehlender Standortangaben
oder fehlender Technologie

PROJEKTIERUNGSBERICHT

Stand vom 1. Dezember 1950

Industrie - Entwurf VEB
Zweigstelle Stralsund

O b j e k t	Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.-Stand i. %
Die Objekte S 50-1 bis S 50-29 mit einer Gesamtbausumme von 25.837		
sind zu		100 erledigt
S 50-30 Fischereihafen Saßnitz, 5 Teilobjekte	5.517	100
S 50-31 Fischkombinat Saßnitz, 3 Teilobjekte } 9 " }	5.824	50 100
S 50-32 Ergänzungsbetriebe Fischwirtschaft Saßnitz, 2 Teilobjekte } 12 " }	6.028	50 100
S 50-33 Fischereibetriebsschule Saßnitz, 1 Teilobjekte } 2 " }	2.572	50 100
S 50-34 Fischereihafen Rostock, 17 Teilobjekte	20.198	100
S 50-35 Fischkombinat Rostock, 12 Teilobjekte	17.082	100
S 50-36 Ergänzungsbetriebe Rostock, 6 Teilobjekte	5.233	100
S 50-37 Fischkonservenfabrik Rostock, (Lagerhalle)	40	100
S 50-38 Fischereibetriebsschule Rostock, 1 Teilobjekt } 1 " }	3.143	50 100
S 50-39 Volkswerft Stralsund, 3 Teilobjekte	5.803	100
S 50-40 VEB Schiffselektrik Rostock, 3 Teilobjekte	2.089	100
S 50-41 VEB Landmaschinenwerke Barth	297	30
S 50-42 Mecklenburger Konservenfabr. 195 Saal		(Neuauftrag; noch nicht begonnen)
Weitere Aufträge liegen nicht vor.		

PROJEKTIERUNGSGERICHT
Stand vom 1. Dezember 1950
I n d u s t r i e - E n t w u r f VEB
Zweigstelle J e n a

Ob j e k t	Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.-Stand i.%
J 50 -1 vvb Optik, Carl Zeiss, Jena, VEB 3 Teilobjekte	1.293	60
J 50- 3 dto. Büdwerk, Schuppen 1	265	67
J 50- 5 vvb Optik, Jena'er Glaswerke Schott & Gen., Betriebsberufsschule	1.600	8
J 50-11 VVB Venta, Maxhütte Unterwellenborn, 7 Teilobjekte	9.315	70
J 51-30 VVB ARUS, Maschinenfabr. Nordhausen	9.800	100
Ferner 15 kleinere Objekte mit einer Gesamtbausumme von		7.842
Davon 3 Objekte zu 3% fertig		
1 " " 13% "		
1 " " 32% "		
1 " " 62% "		
9 " " 100% "		

Weitere 34 Objekte sind bereits seit längerer Zeit mit 100% fertig
und abgerechnet.

PROJEKTIERUNGSB. RICHT
Stand vom 1. Dezember 1950
I n d u s t r i e - E n t w u r f VEB
Zweigstelle R o s t o c k

U b j e k t	Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.-Stand 1. %
K 50- 2 VvB Hochseeschiffbau, Warnowwerft Warnemünde, 16 Teilobjekte	3.249	74
R 50- 3 VvB Hochseeschiffbau, Dieselmot.Werk Rostock, 7 Teilobjekte	375	60
R 51- 1 VvB Hochseeschiffbau, Schiffwerft Wismar, 29 Teilobjekte	24.058	10 (Vorentwürfe fertig)
R 51- 2 VvB Hochseeschiffbau, Dieselmot.Werke Rostock, 23 Teilobjekte	21.015	12
R 51- 3 VvB Hochseeschiffbau, Dieselmot.Werke Rostock, 12 Teilobjekte } 1 " }	3.693	10 (Vorentw.fertig) 30 (Entwurf fertig)
R 51- 9 VvB Hochseeschiffbau, Schiffsmontage Rostock	1.100	10 (Vorentw.fertig)

Ferner 13 kleinere Objekte
mit einer Gesamtbausumme von 6.357

Davon 1 Objekt noch nicht begonnen
3 Objekte zu 10% fertig
1 " " 22% "
1 " " 42% "
1 " " 50% "
4 " " 75% "
2 " " 95% "

PROJEKTIERUNGSBERICHT
Stand vom 1. Dezember 1950
Industrie - Entwurf V&S
Zweigstelle Halle

O b j e k t		Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.Stand i.%
H 50- 1	VVB Zellstoff, Papierfabrik Merseburg, 2 Teilobjekte	890	80
H 50-19	SAG Buna, 4 Teilobjekte	191	60
H 51- 4	VVB Alu, Metallwerk Merseburg, 4 Teilobjekte	414	10
H 51- 6	EW Dampfkesselbau Rothenturm 14 Teilobjekte) 1 Teilobjekt) 2 Teilobjekte)	3.414	10 30 60
H 50-17 51	Landesregierung Sachsen/Anh., Nordbrücke Magdeburg	2.200	38
H 51-27	Elektroschmelze Zachornowitz, 6 Teilobjekte	1.218	(Neuauftrag; noch nicht begonnen)
Ferner 23 kleinere Objekte mit einer Gesamtbausumme von		2.461	
Davon 7 Objekte fertig mit 100%			
4	" " " "		75%
1	" " " "		30%
7	" " " "		10%
1	" " " "		5%
3	noch nicht begonnen wegen fehlender Unterlagen.		

PROJEKTIV UMGESBERICHT
Stand vom 1. Dezember 1950
I n d u s t r i e - E n t w u r f VEB
Zweigstelle E r f u r t

O b j e k t		Gesamtbausumme TDM	Durchschnittl. Proj.-Stand i. %
E 50-1a	VVB Optik, Schott & Gen. VEB Jena, Instrumentenfabr. Gohlberg	1.500	44
E 50-2a	VVB Zellstoff, Zellstoff- u. Papierfabr. Merseburg, Wasserversorgung	540	25
E 50-3a	KWU Rostock, Kläranlage	6.200	13
E 50-4a	KWU Schwerin, Kläranlage	5.000	35
E 50-5a	VEB Vesta, Maxhütte Unterwellenborn		
	Kühlwasseranlage	330	32
	Sinteranlage	700	6
E 50-6a	KWU Halberstadt, Stadtentwässerung	4.150	11
Ferner	4 ruhende Projekte Weitere Aufträge liegen nicht vor.		